



Codice utente COIMEPA:

CO.I.ME.PA S.r.l.

Via Mauro Tesi, 963 - 41059 Zocca (MO)

tel. 059.986.201 - fax 059.986.445 - www.coimepa.com - E-mail: segreteria@coimepa.com

Allegato alla dichiarazione di conformità o all'attestazione di corretta esecuzione dell'impianto a gas di cui al modello "I" allegato alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n° 40/04

Relazione con Tipologia dei materiali utilizzati

Allegato alla dichiarazione

Il sottoscritto

n° del / /

Titolare e/o Legale Rappresentante della Ditta

DICHIARA

CHE nei locali siti nel Comune di

Prov.

Via

n°

scala

piano

Int.

È stata eseguita la PROVA DI TENUTA dell'intero impianto gas secondo le seguenti modalità

Per impianti con portata termica totale superiore a 35 kW⁽²⁾	<input type="checkbox"/> Prima lettura tempo minimo di attesa 15 minuti (uguale per tutti i tipi di tubazione)
	<input type="checkbox"/> Seconda lettura per tubazioni interrate di 4 ^a 5 ^a e 6 ^a specie tempo di attesa minimo 24 ore
	<input type="checkbox"/> Seconda lettura per tubazioni NON interrate di 4 ^a 5 ^a e 6 ^a specie tempo di attesa minimo 4 ore
	<input type="checkbox"/> Seconda lettura per tubazioni di 7 ^a specie tempo di attesa minimo 30 minuti
Durante le prove non si sono verificate cadute di pressione pertanto la prova è da ritenersi valida ⁽¹⁾ <input type="checkbox"/>	
Per impianti con portata termica totale inferiore a 35 kW⁽³⁾	<input type="checkbox"/> Pressione minima di precarica dell'impianto gas per eseguire la prova di tenuta = 100 mbar
	<input type="checkbox"/> Prima lettura tempo minimo di attesa 15 minuti
	<input type="checkbox"/> Seconda lettura tempo di attesa minimo 15 minuti
Durante le prove non si sono verificate cadute di pressione pertanto la prova è da ritenersi valida ⁽¹⁾ <input type="checkbox"/>	

/ /

Data

Timbro e firma dell'installatore

Schema sintetico dell'impianto a gas - INTERNO



